



**Municipio de Petatlán, Guerrero**  
**Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno**  
**Periodo (01 de enero al 31 de diciembre de 2021)**

Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto Total
	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	Dependencia / Entidad	Aportación (Monto)	
Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAIS-DF)	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	68,369,318.00							68,369,318.00
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	30,594,920.00							30,594,920.00
Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)			Gobierno del Estado de Guerrero.	3,608,962.13					3,608,962.13
Gasto Corriente	Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	50,387,699.76							50,387,699.76

Autorizó.  
Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
Presidente Municipal  
Constitucional

Vo. Bo.  
Lic. Bertha Diaz Garzón  
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.  
C.P. Leopoldo Castro Bubburrón  
Tesorero Municipal

Revisó.  
Lic. Francisco Javier Solís Suazo  
Contralor Interno



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.  
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
<b>AGUA Y SANEAMIENTO</b>																
1	DIRECTA	AGUA POTABLE	ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MURGA EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. MURGA / PETATLAN	CONTRATO (CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA))	RAMO33/FISMDF/OP /PET/006/2021-AD	190	\$810,821.82	\$810,821.82	\$810,821.82	\$810,821.82	\$810,821.82	\$810,821.82	\$0.00	100.00%	100.00%
2	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE PALOS BLANCO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. PALOS BLANCOS/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/015/2021-LITP	127	\$1,993,028.43	\$1,993,028.43	\$1,993,028.43	\$1,993,028.43	\$1,993,028.43	\$1,993,028.43	\$0.00	100.00%	100.00%
3	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA), DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. SAN VICENTE/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/017/2021-LITP	80	\$2,030,450.26	\$2,030,450.26	\$2,030,450.26	\$2,030,450.26	\$2,030,450.26	\$2,030,450.26	\$0.00	100.00%	100.00%
4	DIRECTA	ALCANTARILLADO	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA EMISOR DE LA ZONA URBANA DE PETATLÁN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	PETATLAN/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/022/2021-LITP	23000	\$2,055,215.14	\$2,055,215.14	\$2,055,215.14	\$2,055,215.14	\$2,055,215.14	\$2,055,215.14	\$0.00	100.00%	100.00%
5	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN SECTOR COLONIA EL CAYUCO Y LOS MANGOS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. EL CAYUCO Y MANGOS / PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/025/2021-LITP	800	\$2,035,876.14	\$2,035,876.14	\$2,035,876.14	\$2,035,876.14	\$2,035,876.14	\$2,035,876.14	\$0.00	100.00%	100.00%
6	DIRECTA	AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CAPACIDAD DE 10,000 LITROS, EN LA LOCALIDAD DE LAS SALINAS, EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, GRO.	LOC. LAS SALINAS / PETATLAN	CONTRATO (CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA))	RAMO33/FISMDF/OP /PET/027/2021-AD	350	\$385,267.52	\$385,267.52	\$385,267.52	\$385,267.52	\$385,267.52	\$385,267.52	\$0.00	100.00%	100.00%
7	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, TRAMO EL CAYUCO - PREDIO ESQUIVEL, COLONIA CAYUCO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. EL CAYUCO / PETATLAN	CONTRATO (CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA))	RAMO33/FISMDF/OP /PET/029/2021-AD	800	\$518,164.38	\$518,164.38	\$518,164.38	\$518,164.38	\$518,164.38	\$518,164.38	\$0.00	100.00%	100.00%
8	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO	COL. VICENTE GUERRERO/ PETATLAN	CONTRATO (CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA))	RAMO33/FISMDF/OP /PET/030/2021-AD	650	\$260,981.97	\$260,981.97	\$260,981.97	\$260,981.97	\$260,981.97	\$260,981.97	\$0.00	100.00%	100.00%
9	DIRECTA	AGUA POTABLE	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LLANITOS, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO	COL. BENITO JUAREZ/ PETATLAN	CONTRATO (CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA))	RAMO33/FISMDF/OP /PET/031/2021-AD	350	\$294,698.97	\$294,698.97	\$294,698.97	\$294,698.97	\$294,698.97	\$294,698.97	\$0.00	100.00%	100.00%
10	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL AGUIRRE, COL. EL CAYUCO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	COL. EL CAYUCO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/032/2021-LITP	750	\$1,667,332.64	\$1,667,332.64	\$1,667,332.64	\$1,667,332.64	\$1,667,332.64	\$1,667,332.64	\$0.00	100.00%	100.00%
11	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL AGUIRRE, COL. EL CAYUCO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	COL. EL CAYUCO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	CONV. ADICIONAL/R AMO33/FISMDF/OP/ PET/032/2021-LITP	750	\$17,838.33	\$17,838.33	\$17,838.33	\$17,838.33	\$17,838.33	\$17,838.33	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Subtotal Agua y Saneamiento</b>								<b>\$12,069,675.60</b>	<b>\$12,069,675.60</b>	<b>\$12,069,675.60</b>	<b>\$12,069,675.60</b>	<b>\$12,069,675.60</b>	<b>\$12,069,675.60</b>	<b>\$0.00</b>		



**Municipio de Petatlán, Guerrero.**  
**Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
<b>URBANIZACIÓN</b>																
12	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS RUTAS PRINCIPALES DEL SECTOR 1, LA PALMA, VAQUETA, LA PAROTITA, RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	LOC. LA PALMA/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/001/2021-LITP	230	\$2,018,942.16	\$2,018,942.16	\$2,018,942.16	\$2,018,942.16	\$2,018,942.16	\$2,018,942.16	\$0.00	100.00%	100.00%
13	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS RUTAS PRINCIPALES DEL SECTOR 2, COL. JUÁREZ, CAMALOTITO, EL TAMARINDO, CAMALOTE, LAS LOMAS, LOS GUAPINOLES, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	LOC. EL CAMALOTE/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/002/2021-LITP	215	\$2,000,927.48	\$2,000,927.48	\$2,000,927.48	\$2,000,927.48	\$2,000,927.48	\$2,000,927.48	\$0.00	100.00%	100.00%
14	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS RUTAS PRINCIPALES DEL SECTOR 3, EL PAROTAL, LA HIGUERA, CASAS VIEJAS, EL AGUACATE, EL MAMEYCITO, LA FINCA DE GILDARDO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	LOC. EL PAROTAL/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/003/2021-LITP	220	\$2,010,396.48	\$2,010,396.48	\$2,010,396.48	\$2,010,396.48	\$2,010,396.48	\$2,010,396.48	\$0.00	100.00%	100.00%
15	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS RUTAS PRINCIPALES DEL SECTOR 4, EL ASILO A LAS MESAS, CASAS VIEJAS A EL AGUACATE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	LOC. EL ASILO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/004/2021-LITP	215	\$1,996,446.44	\$1,996,446.44	\$1,996,446.44	\$1,996,446.44	\$1,996,446.44	\$1,996,446.44	\$0.00	100.00%	100.00%
16	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS RUTAS PRINCIPALES DEL SECTOR 5, JULUCHUCA, VISTAHERMOSA, ARROYO SECO, LA CALERA, LOMA BAYA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	LOC. JULUCHUCA/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/005/2021-LITP	23000	\$2,024,694.58	\$2,024,694.58	\$2,024,694.58	\$2,024,694.58	\$2,024,694.58	\$2,024,694.58	\$0.00	100.00%	100.00%
17	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (LA LJA) EN LA COLONIA FERMÍN MACIEL EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. FERMIN MACIEL / PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/007/2021-LITP	750	\$1,184,576.25	\$1,184,576.25	\$1,184,576.25	\$1,184,576.25	\$1,184,576.25	\$1,184,576.25	\$0.00	100.00%	100.00%
18	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	PETATLAN / PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/010/2021-LITP	800	\$1,972,253.81	\$1,972,253.81	\$1,972,253.81	\$1,972,253.81	\$1,972,253.81	\$1,972,253.81	\$0.00	100.00%	100.00%
19	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ EN LA COMUNIDAD DE COYUQUILLA NORTE (PRIMERA ETAPA), MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. COYUQUILLA NORTE/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/011/2021-LITP	400	\$1,490,121.48	\$1,490,121.48	\$1,490,121.48	\$1,490,121.48	\$1,490,121.48	\$1,490,121.48	\$0.00	100.00%	100.00%
20	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE COYUQUILLA NORTE (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. COYUQUILLA NORTE/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/012/2021-LITP	400	\$1,522,356.18	\$1,522,356.18	\$1,522,356.18	\$1,522,356.18	\$1,522,356.18	\$1,522,356.18	\$0.00	100.00%	100.00%



**Municipio de Petatlán, Guerrero.**  
**Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
21	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. SAN JERONIMITO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/013/2021-LITP	200	\$1,315,428.55	\$1,315,428.55	\$1,315,428.55	\$1,315,428.55	\$1,315,428.55	\$1,315,428.55	\$0.00	100.00%	100.00%
22	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS EN LA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. UNIDAD DEPORTIVA/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/014/2021-LITP	720	\$1,614,934.34	\$1,614,934.34	\$1,614,934.34	\$1,614,934.34	\$1,614,934.34	\$1,614,934.34	\$0.00	100.00%	100.00%
23	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TEJERINAS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. VICENTE GUERRERO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/016/2021-LITP	650	\$1,325,917.24	\$1,325,917.24	\$1,325,917.24	\$1,325,917.24	\$1,325,917.24	\$1,325,917.24	\$0.00	100.00%	100.00%
24	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. SAN JERONIMITO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/018/2021-LITP	230	\$1,495,113.27	\$1,495,113.27	\$1,495,113.27	\$1,495,113.27	\$1,495,113.27	\$1,495,113.27	\$0.00	100.00%	100.00%
25	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE PLAZA EN LOCALIDAD DE COYUQUILLA NORTE, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COM. COYUQUILLA NORTE/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/019/2021-LITP	400	\$1,989,327.18	\$1,989,327.18	\$1,989,327.18	\$1,989,327.18	\$1,989,327.18	\$1,989,327.18	\$0.00	100.00%	100.00%
26	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ÁNGEL AGUIRRE RIVERO (PRIMERA ETAPA) DE LA COLONIA EL CAYUCO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO	COL. EL CAYUCO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/020/2021-LITP	750	\$2,050,318.12	\$2,050,318.12	\$2,050,318.12	\$2,050,318.12	\$2,050,318.12	\$2,050,318.12	\$0.00	100.00%	100.00%
27	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA EN COLONIA LA REINITA, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. LA REINITA/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/021/2021-LITP	650	\$1,845,310.56	\$1,845,310.56	\$1,845,310.56	\$1,845,310.56	\$1,845,310.56	\$1,845,310.56	\$0.00	100.00%	100.00%
28	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CAYUCO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	COL. EL CAYUCO/ PETATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/023/2021-AD	650	\$437,804.82	\$437,804.82	\$437,804.82	\$437,804.82	\$437,804.82	\$437,804.82	\$0.00	100.00%	100.00%
29	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DEL TUZAL, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	LOC. EL TUZAL/ PETATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/024/2021-AD	320	\$501,063.84	\$501,063.84	\$501,063.84	\$501,063.84	\$501,063.84	\$501,063.84	\$0.00	100.00%	100.00%
30	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN LA ZONA URBANA DE PETATLAN (TERCERA ETAPA), MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	PETATLAN / PETATLAN	CONTRATO - (LICITACION PUBLICA ESTATAL)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/026/2021-LPE	23000	\$6,604,053.98	\$6,604,053.98	\$6,604,053.98	\$6,604,053.98	\$6,604,053.98	\$6,604,053.98	\$0.00	100.00%	100.00%
31	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE NIÑOS HERORES EN LA COL. BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE PETATLAN ESTADO DE GUERRERO	COL. BENITO JUAREZ/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP /PET/028/2021-LITP	380	\$2,066,019.89	\$2,066,019.89	\$2,066,019.89	\$2,066,019.89	\$2,066,019.89	\$2,066,019.89	\$0.00	100.00%	100.00%
32	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL MERCADO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLAN ESTADO DE GUERRERO.	SAN JERNOMITO / PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	*CONV. ADICIONAL/R AMO33/FISMDF/OP/ PET/033/2021-LITP	450	\$2,050,907.69	\$2,050,907.69	\$2,050,907.69	\$2,050,907.69	\$2,050,907.69	\$2,050,907.69	\$0.00	100.00%	100.00%
33	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE PETATLAN ESTADO DE GUERRERO	COL. MORELOS / PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	*CONV. ADICIONAL/R AMO33/FISMDF/OP/ PET/034/2021-LITP	450	\$2,018,360.19	\$2,018,360.19	\$2,018,360.19	\$2,018,360.19	\$2,018,360.19	\$2,018,360.19	\$0.00	100.00%	100.00%
34	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CIRCUITO DE CALLES LIC. HECTOR ASTUDILLO FLORES Y CALLE MARTIRES DE AGUAS BLANCAS, EN LA COLONIA 28 DE JUNIO, MUNICIPIO DE PETATLAN ESTADO DE GUERRERO	COL. 28 DE JUNIO / PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	*CONV. ADICIONAL/R AMO33/FISMDF/OP/ PET/035/2021-LITP	224	\$2,055,620.30	\$2,055,620.30	\$2,055,620.30	\$2,055,620.30	\$2,055,620.30	\$2,055,620.30	\$0.00	100.00%	100.00%
35	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LOS TRAMOS, EL ASILO- LA MOLONGA Y SAN JERONIMITO-POTRERILLO- CHAVETA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN	PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	MPG-Faism-DF-I3P-121	2000	\$1,982,120.01	\$1,982,120.01	\$1,982,120.01	\$1,982,120.01	\$1,982,120.01	\$1,982,120.01	\$0.00	100.00%	100.00%



**Municipio de Petatlán, Guerrero.**  
**Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
36	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LOS TRAMOS, COL. JUAREZ - SAN MARCOS - LA CALERA - LAS LOMAS DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN	PETATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-122	300	\$872,412.54	\$872,412.54	\$872,412.54	\$872,412.54	\$872,412.54	\$872,412.54	\$0.00	100.00%	100.00%
37	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DENTRO DE LA RURA 2 DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	MPG-Faism-DF-I3P-127	300	\$1,239,725.21	\$1,239,725.21	\$1,239,725.21	\$1,239,725.21	\$1,239,725.21	\$1,239,725.21	\$0.00	100.00%	100.00%
38	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DENTRO DE LA RURA 5 DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	MPG-Faism-DF-I3P-128	350	\$1,219,737.77	\$1,219,737.77	\$1,219,737.77	\$1,219,737.77	\$1,219,737.77	\$1,219,737.77	\$0.00	100.00%	100.00%
39	COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DENTRO DE LA RUTA 1 DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	MPG-Faism-DF-I3P-129	250	\$1,489,980.05	\$1,489,980.05	\$1,489,980.05	\$1,489,980.05	\$1,489,980.05	\$1,489,980.05	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Subtotal Urbanización</b>								<b>\$50,394,870.41</b>	<b>\$50,394,870.41</b>	<b>\$50,394,870.41</b>	<b>\$50,394,870.41</b>	<b>\$50,394,870.41</b>	<b>\$50,394,870.41</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>OTROS PROYECTOS</b>																
40	DIRECTA	OTROS PROYECTOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	MUNICIPIO DE PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP/PET/008/2021-LITP	800	\$1,995,310.93	\$1,995,310.93	\$1,995,310.93	\$1,995,310.93	\$1,995,310.93	\$1,995,310.93	\$0.00	100.00%	100.00%
41	DIRECTA	OTROS PROYECTOS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	MUNICIPIO DE PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	RAMO33/FISMDF/OP/PET/009/2021-LITP	900	\$2,005,621.22	\$2,005,621.22	\$2,005,621.22	\$2,005,621.22	\$2,005,621.22	\$2,005,621.22	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Subtotal Otros Proyectos</b>								<b>\$4,000,932.15</b>	<b>\$4,000,932.15</b>	<b>\$4,000,932.15</b>	<b>\$4,000,932.15</b>	<b>\$4,000,932.15</b>	<b>\$4,000,932.15</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>																
42	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS.	PETATLÁN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	-	-	\$1,158,840.00	\$1,158,840.00	\$1,158,840.00	\$1,158,840.00	\$1,158,840.00	\$1,158,840.00	\$0.00	100.00%	100.00%
43	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN NP300 2016.	PETATLÁN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-117	7000	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
44	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN NP300 FRONTIER LE	PETATLÁN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-118	7000	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
45	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA NP300 CHASIS CAB TM DH PAQ SEG 6VEL	PETATLÁN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-119	7000	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
46	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO RENAULT OROCH OUTSIDER TM MY 2021	PETATLÁN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-120	7000	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
47	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DC MID 4X2	PETATLÁN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-124	7000	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
48	GASTOS INDIRECTOS	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO FORD RANGER, 6 CIL, CAB 1/2, TRANSMISION AUTOMATICA, AÑO 2000 Y CON NUMERO DE MOTOR HECHO EN USA; SERIE 1FTZR15V6YTA25664	PETATLÁN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	MPG-Faism-DF-AD-126	2300	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Subtotal Gastos Indirectos</b>								<b>\$1,903,840.00</b>	<b>\$1,903,840.00</b>	<b>\$1,903,840.00</b>	<b>\$1,903,840.00</b>	<b>\$1,903,840.00</b>	<b>\$1,903,840.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Total FISM-DF</b>								<b>\$68,369,318.16</b>	<b>\$68,369,318.16</b>	<b>\$68,369,318.16</b>	<b>\$68,369,318.16</b>	<b>\$68,369,318.16</b>	<b>\$68,369,318.16</b>	<b>\$0.00</b>		

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

AGUA Y SANEAMIENTO



**Municipio de Petatlán, Guerrero.**  
**Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.**  
**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISM-DF)**

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad de Ejecución	Número de contrato	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance	
								Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.
49	--	AGUA POTABLE	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OCOTE DE PEREGRINO, MUNICIPIO DE PETATLÁN ESTADO DE GUERRERO.	LOC. OCOTE DE PEREGRINO/ PETATLAN	CONTRATO (ADJUDICACION DIRECTA)	INV. MPAL./OP/PET/002/2021-AD	250	\$79,948.01	\$79,948.01	\$79,948.01	\$79,948.01	\$79,948.01	\$79,948.01	\$0.00	100.00%	100.00%
50	DIRECTA	ALCANTARILLADO	CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL AGUIRRE, COL. EL CAYUCO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	COL. EL CAYUCO/ PETATLAN	CONTRATO (INVITACION A TRES PERSONAS)	CONV.ADICIONAL/R AMO33/FISMDF/OP/ PET/032/2021-LITP	750	\$12,475.29	\$12,475.29	\$12,475.29	\$12,475.29	\$12,475.29	\$12,475.29	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Subtotal Agua y Saneamiento</b>								<b>\$92,423.30</b>	<b>\$92,423.30</b>	<b>\$92,423.30</b>	<b>\$92,423.30</b>	<b>\$92,423.30</b>	<b>\$92,423.30</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Total FISM-DF mas Rendimientos Financieros</b>								<b>\$68,461,741.46</b>	<b>\$68,461,741.46</b>	<b>\$68,461,741.46</b>	<b>\$68,461,741.46</b>	<b>\$68,461,741.46</b>	<b>\$68,461,741.46</b>	<b>\$0.00</b>		

**Autorizó:**

Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
 Presidente Municipal

**Vo. Bo.:**

Lic. Bertha Diaz Garzón  
 Síndica Procuradora

**Vo. Bo.:**

C.P. Leopoldo Castro Buburrón  
 Tesorera Municipal

**Elaboró:**

Arq. José Nelson Pino Sanchez  
 Director de Obras Públicas

**Revisó:**

Lic. Francisco Javier Solís Suazo  
 Titular del Órgano Interno de Control Municipal



Municipio de Petatlán, Guerrero.

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (01 de octubre al 31 de diciembre 2021)

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos			
						Fondo	Importe Garantizado	Importe Pagado	% respecto al total

**No Aplica**

Autorizó.  
Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
Presidente Municipal  
Constitucional

Vo. Bo.  
Lic. Bertha Díaz Garzón  
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.  
C.P. Leopoldo Castro Bubburrón  
Tesorero Municipal

Revisó.  
Lic. Francisco Javier Solís Suazo  
Contralor Interno



**Municipio de Petatlán, Guerrero**  
**Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN**  
**Período (01 d enero al 31 de diciembre de 2021)**

Destino de las Aportaciones (rubro específico en que se aplica)	Monto Pagado
Servicios Personales	16,844,126.68
Materiales y Suministros	7,148,506.23
Servicios Generales	5,089,946.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	287.73
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	109,227.20
Inversión Publica	987,598.60
	<b>\$30,179,692.47</b>

Autorizó.  
Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
Presidente Municipal  
Constitucional

Vo. Bo.  
Lic. Bertha Diaz Garzón  
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.  
C.P. Leopoldo Castro Bubburrón  
Tesorero Municipal

Revisó.  
Lic. Francisco Javier Solís Suazo  
Contralor Interno