




# **Criterios para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022**

## **4.6. Información de Obra Pública y Servicios.**

**4.6.3. Reporte de avance físico – financiero de obras y acciones del ejercicio fiscal que se informa, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.**

**Formato OP-3.**

## **Ejercicio Fiscal 2022**





Municipio de Petatlán Guerrero  
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.  
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Formato OP-1

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y / o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de Beneficiarios	Autorizada	Ampliaciones / Transferencias	Modificado	Inversión				% Avance		
												Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
1	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehiculo marca nissan np300 2016	Petatlán - municipio de petatlan guerrero	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-411	ADAN VALDOVINOS OLEA (VAOA771213RR4)	7,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
2	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehiculo marca nissan np300 frontier le	Petatlán - MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-412	ADAN VALDOVINOS OLEA (VAOA771213RR4)	7,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
3	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehiculo marca ram 2015	Petatlán - MUNICIPIO DE PETATLAN GUERRERO	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-413	ADAN VALDOVINOS OLEA (VAOA771213RR4)	7,000.00	\$0.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$516,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
4	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Estudio y proyecto de laguna de oxidacion en municipio de petatlan estado de guerrero	Petatlán - PETATLAN GUERRERO	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-437	JUAN MANUEL FLORES VALDEZ (FOVJ870519JN3)	7,000.00	\$0.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$560,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Programa de Gastos Indirectos</b>									<b>\$0.00</b>	<b>\$2,108,000.00</b>	<b>\$2,108,000.00</b>	<b>\$2,108,000.00</b>	<b>\$2,108,000.00</b>	<b>\$2,108,000.00</b>	<b>\$2,108,000.00</b>	<b>\$0.00</b>		
5	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo llanos de la puertaranchito nuevo, en el municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - SE UBICA EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LLANOS DE LA PUERTA.	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-244	JICK820402BH8 (Karina Jimenez Cuevas)	250	\$2,025,294.72	\$0.00	\$2,025,294.72	\$2,025,294.72	\$2,025,294.72	\$2,025,294.72	\$2,025,294.72	\$0.00	100.00%	100.00%
6	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 5, en el tramo el parotal-la higuera, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - camino rural tramo parotal - higuera	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-250	REBA9211113R9 (ALEJANDRO RENDON BEATRIZ)	239	\$2,062,743.12	\$0.00	\$2,062,743.12	\$2,062,743.12	\$2,062,743.12	\$2,062,743.12	\$2,062,743.12	\$0.00	100.00%	100.00%
7	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 4, en el tramo la molonga-el parotal, en el municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - camino que conduce a la Molonga - El Parotal	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-251	GUEL830221591 (LEODAN GUEVARA ESTRADA)	242	\$2,045,955.35	\$0.00	\$2,045,955.35	\$2,045,955.35	\$2,045,955.35	\$2,045,955.35	\$2,045,955.35	\$0.00	100.00%	100.00%
8	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 1, en el tramo piedra de veliano-ocote de peregrino-el cacao-la solitaria-la parolita, en el municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - camino rural que conduce a las comunidades de ocote de peregrino - la parolita	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-280	AAQM890422UMA (MIGUEL ANGEL ADAME QUAAAS)	250	\$2,004,234.75	\$0.00	\$2,004,234.75	\$2,004,234.75	\$2,004,234.75	\$2,004,234.75	\$2,004,234.75	\$0.00	100.00%	100.00%



9	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 2, en los tramos camalotito-colonia juarez y el camalote-las lomas, en el municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - la obra se ubica en tramo de camino de el camalotito - colonia juarez del municipio de petatlán	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-294	CPC150711QC7 (CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A.)	250	\$2,052,526.64	\$0.00	\$2,052,526.64	\$2,052,526.64	\$2,052,526.64	\$2,052,526.64	\$2,052,526.64	\$2,052,526.64	\$0.00	100.00%	100.00%
10	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 3, en el tramo las lomas-ceiba de san josé, en el municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - sobre el camino que conduce a las comunidades de las lomas - la ceiba de san jose	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-295	LEO1905037T1 (LEOCONS SA DE CV)	239	\$2,046,610.43	\$0.00	\$2,046,610.43	\$2,046,610.43	\$2,046,610.43	\$2,046,610.43	\$2,046,610.43	\$2,046,610.43	\$0.00	100.00%	100.00%
11	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 5, en el tramo casas viejas-el sauz-el mameycito, en el municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - en el camino que comunica las comunidades de casas viejas - el sauz - el mameycito	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-296	CPC150711QC7 (CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y COMERCIO JASARAMU S.A.)	320	\$1,810,917.79	\$0.00	\$1,810,917.79	\$1,810,917.79	\$1,810,917.79	\$1,810,917.79	\$1,810,917.79	\$1,810,917.79	\$0.00	100.00%	100.00%
12	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo Arroyo Seco - Los Mangos, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero.	Petatlán - la obra se encuentra ubicada en el tramo de camino rural que conduce a las comunidades de arroyo seco - el Zacaton del municipio de petatlán	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-354	ICM191010ES1 (INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES MAPVA)	500	\$1,802,095.47	\$0.00	\$1,802,095.47	\$1,802,095.47	\$1,802,095.47	\$1,802,095.47	\$1,802,095.47	\$1,802,095.47	\$0.00	100.00%	100.00%
13	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en los tramos Barranca del Sereno - Los Renovales Municipio de Petatlán	Petatlán - LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO DE CAMINO RURA BARRANCA DEL SERENO - LOS RENOVALES DEL MUNICIPIO DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-366	PIVS750522M30 (SAID PINEDA VILLEGAS)	850	\$1,699,616.48	\$0.46	\$1,699,616.94	\$1,699,616.94	\$1,699,616.94	\$1,699,616.94	\$1,699,616.94	\$1,699,616.94	\$0.00	100.00%	100.00%
14	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente para el paso de arroyo "la camelina"	La Tigra - ARROLLO LAS CAMELINAS COMUNIDAD DE LA TIGRA	Licitación Pública			1,300.00	\$8,000,000.00	-\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
15	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de puente vehicular	Chaveta - COMUNIDAD DE CHAVETA	Licitación Pública			1,300.00	\$6,000,001.00	-\$6,000,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
16	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de techado para la cancha principal	Las Mesas - COMUNIDAD LAS MESAS	Invitación a cuando menos tres personas			850	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
17	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de vado	El Cacao - COMUNIDAD EL CACAO	Adjudicación Directa			2,300.00	\$950,000.00	-\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
18	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle	La Barrita (playa La Barrita) - COMUNIDAD DE LA BARRITA PLAYA	Invitación a cuando menos tres personas			2,300.00	\$2,085,320.58	-\$2,085,320.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

19	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle "col. las mesas"	Petatlán - COL. LAS MESAS	Invitación a cuando menos tres personas		850	\$2,098,530.00	-\$2,098,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
20	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle "luis echeverría"	Petatlán - EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	Invitación a cuando menos tres personas		1,350.00	\$2,324,036.51	-\$2,324,036.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
21	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle, tramo "puente - escuela"	El Mameycito - EN LA COMUNIDAD DE EL MAMEYCITO	Invitación a cuando menos tres personas		850	\$2,055,620.30	-\$2,055,620.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
22	Complementaria	Urbanización (URB)	Construcción de electrificación en colonia los mangos, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - EN LA COLONIA LOS MANGUITOS	Invitación a cuando menos tres personas		850	\$1,830,648.71	-\$1,830,648.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
23	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle manuel acuña, colonia vicente guerrero, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - EN CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA VICENTE GUERRERO	Administración Directa (Entidad)		850	\$1,893,972.27	-\$1,893,972.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
24	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de circuito de calles, alejandro bravo y rogacion alba en colonia la pintada municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - COLONIA LA PINTADA	Invitación a cuando menos tres personas		850	\$2,000,944.00	-\$2,000,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
25	Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EN LOS TRAMOS, LA PAROTITA - EL CAPIRE - EL CAMOTAL, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - EN EL TRAMO DE CAMINO RURAL LA PAROTITA, EL CAMOTAL DEL MUNICIPIO DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-396		850	\$2,029,283.57	\$0.00	\$2,029,283.57	\$2,029,283.57	\$2,029,283.57	\$2,029,283.57	\$2,029,283.57	\$0.00	100.00%	100.00%
26	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en los tramos, barrio de las flores - la barranca, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - EN EL BARRIO DE LAS FLORES - LA BARRANCA	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-397		850	\$2,017,886.29	-\$7,907.33	\$2,009,978.96	\$2,009,978.96	\$2,009,978.96	\$2,009,978.96	\$2,009,978.96	\$0.00	100.00%	100.00%
27	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo la higuera - rincón del refugio, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - TRAMO LA HIGUERA - RINCON DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-398		620	\$1,869,124.89	\$5,101.91	\$1,874,226.80	\$1,874,226.80	\$1,874,226.80	\$1,874,226.80	\$1,874,226.80	\$0.00	100.00%	100.00%
28	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo la papaya - el varillal municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - COMUNIDAD LA PAPAYA - EL VARILLAL	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-401		620	\$1,662,890.50	-\$9,000.82	\$1,653,889.68	\$1,653,889.68	\$1,653,889.68	\$1,653,889.68	\$1,653,889.68	\$0.00	100.00%	100.00%



29	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo la soledad de los enanos - las parotitas del municipio de petatlán	Petatlán - EN EL TRAMO LA SOLEDAD DE LOS ENANOS - LAS PAROTITAS	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-403	FAVB770327P71 (BENJAMIN FAJARDO VEJAR)	360	\$1,315,148.89	-\$13,663.39	\$1,301,485.50	\$1,301,485.50	\$1,301,485.50	\$1,301,485.50	\$1,301,485.50	\$1,301,485.50	\$0.00	100.00%	100.00%
30	Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO EL MAMEYCITO YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE PETATLÁN	Petatlán - COMUNIDAD EL MAMEYCITO	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-404	GAR0720101CXA (ODILON GALEANA RODRIGUEZ)	850	\$1,105,664.86	-\$30,950.25	\$1,074,714.61	\$1,074,714.61	\$1,074,714.61	\$1,074,714.61	\$1,074,714.61	\$1,074,714.61	\$0.00	100.00%	100.00%
31	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo las galeras-la morena, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - COMUNIDAD LAS GALERAS MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-416	FAVB770327P71 (BENJAMIN FAJARDO VEJAR)	380	\$0.00	\$1,367,858.20	\$1,367,858.20	\$1,367,858.20	\$1,367,858.20	\$1,367,858.20	\$1,367,858.20	\$1,367,858.20	\$0.00	100.00%	100.00%
32	Complementaria	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - EN LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-417	GAR0720101CXA (ODILON GALEANA RODRIGUEZ)	4,523.00	\$0.00	\$2,194,794.65	\$2,194,794.65	\$2,194,794.65	\$2,194,794.65	\$2,194,794.65	\$2,194,794.65	\$2,194,794.65	\$0.00	100.00%	100.00%
33	Complementaria	Urbanización (URB)	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DEL PAROTAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - COMUNIDAD DEL PAROTAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-418	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANISTA REYNADA)	180	\$0.00	\$2,146,902.34	\$2,146,902.34	\$2,146,902.34	\$2,146,902.34	\$2,146,902.34	\$2,146,902.34	\$2,146,902.34	\$0.00	100.00%	100.00%
34	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de espacio multideportivo en la comunidad de rancho nuevo, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-420	MOML830528TE7 (LORENZO ANTONIO MORENO MENDEZ)	850	\$0.00	\$1,455,949.90	\$1,455,949.90	\$1,455,949.90	\$1,455,949.90	\$1,455,949.90	\$1,455,949.90	\$1,455,949.90	\$0.00	100.00%	100.00%
35	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de alumbrado público en la zona 2 del municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-421	OIGJ640422LV4 (JORGE OLIVAR GODINES)	3,000.00	\$0.00	\$2,017,644.70	\$2,017,644.70	\$2,017,644.70	\$2,017,644.70	\$2,017,644.70	\$2,017,644.70	\$2,017,644.70	\$0.00	100.00%	100.00%
36	Directa	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL SECTOR LA PALMA, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - COMUNIDAD LA PALMA	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-427	PSA151009ET2 (PROYECTOS SAHERO)	130	\$0.00	\$2,148,184.89	\$2,148,184.89	\$2,148,184.89	\$2,148,184.89	\$2,148,184.89	\$2,148,184.89	\$2,148,184.89	\$0.00	100.00%	100.00%
37	Directa	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL SECTOR EL PAROTAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - COMUNIDAD EL PAROTAL	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-428	PMA1510092MA (PROYECTOS MACOSA, S.A. DE C.V.)	173	\$0.00	\$962,768.66	\$962,768.66	\$962,768.66	\$962,768.66	\$962,768.66	\$962,768.66	\$962,768.66	\$0.00	100.00%	100.00%


38	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agrícola camino saca cosechas en el sector el camalote, municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - comunidad el camalote	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-430	PSA 151009ET2 (PROYECTOS SAHRO)	365	\$0.00	\$1,286,285.42	\$1,286,285.42	\$1,286,285.42	\$1,286,285.42	\$1,286,285.42	\$1,286,285.42	\$1,286,285.42	\$0.00	100.00%	100.00%
39	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a la clavellina, municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - LA CLAVELLINA	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-440	PIVS750522M30 (SAID PINEDA VILLEGAS)	100	\$0.00	\$631,550.18	\$631,550.18	\$631,550.18	\$631,550.18	\$631,550.18	\$631,550.18	\$631,550.18	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Urbanización (URB)</b>									<b>\$58,069,067.12</b>	<b>-\$16,383,855.85</b>	<b>\$41,705,211.27</b>	<b>\$41,705,211.27</b>	<b>\$41,705,211.27</b>	<b>\$41,705,211.27</b>	<b>\$41,705,211.27</b>	<b>\$41,705,211.27</b>	<b>\$0.00</b>		
40	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de aulas	Arroyo Verde -	Adjudicación Directa			250	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
41	Directa	Agua Potable (APO)	Pavimentación de calle "emiliano zapata"	Petatlán - EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS	Invitación a cuando menos tres personas			3,000.00	\$2,120,650.34	-\$2,120,650.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
42	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de la noria en la comunidad del tuzal	Puente Del Tuzal - COMUNIDAD EL TUZAL	Invitación a cuando menos tres personas			1,500.00	\$3,000,000.00	-\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
43	Directa	Agua Potable (APO)	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EL CHINO, DE LA LOCALIDAD DE PETATLAN, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL CHINO	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-406	CEC151020IK8 (CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE)	12,000.00	\$0.00	\$209,671.13	\$209,671.13	\$209,671.13	\$209,671.13	\$209,671.13	\$209,671.13	\$209,671.13	\$0.00	100.00%	100.00%
44	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de los cuahulotitos, municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - EN LA COMUNIDAD DE LOS CUAHULOTITOS	Adjudicación Directa	MPG-FAISM-2022-AD-407	CEC151020IK8 (CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE)	850	\$0.00	\$1,152,349.99	\$1,152,349.99	\$1,152,349.99	\$1,152,349.99	\$1,152,349.99	\$1,152,349.99	\$1,152,349.99	\$0.00	100.00%	100.00%
45	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad del capire, municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - EN LA COMUNIDAD DEL CAPIRE	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-408	CEC151020IK8 (CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE)	850	\$0.00	\$1,063,661.66	\$1,063,661.66	\$1,063,661.66	\$1,063,661.66	\$1,063,661.66	\$1,063,661.66	\$1,063,661.66	\$0.00	100.00%	100.00%
46	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de barrio nuevo, municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-415	OART840105UC9 (TELESFORO ORGANISTA REYNADA)	530	\$0.00	\$1,262,611.89	\$1,262,611.89	\$1,262,611.89	\$1,262,611.89	\$1,262,611.89	\$1,262,611.89	\$1,262,611.89	\$0.00	100.00%	100.00%
47	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de paso de la ceiba, municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - COMUNIDAD DE PASO DE LA CEIBA MUNICIPIO DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-419	CEC151020IK8 (CONSTRUCTORA ELECTROMECANICA DE LA COSTA DEL PACIFICO SA DE)	850	\$0.00	\$2,014,325.30	\$2,014,325.30	\$2,014,325.30	\$2,014,325.30	\$2,014,325.30	\$2,014,325.30	\$2,014,325.30	\$0.00	100.00%	100.00%
48	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de la tigrá, municipio de petatlan, estado de guerrero.	Petatlán - COMUNIDAD LA TIGRA	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-426	FOVJ870519JN3 (JUAN MANUEL FLORES VALDEZ)	486	\$0.00	\$2,178,021.14	\$2,178,021.14	\$2,178,021.14	\$2,178,021.14	\$2,178,021.14	\$2,178,021.14	\$2,178,021.14	\$0.00	100.00%	100.00%



49	Directa	Agua Potable (APO)	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTILLAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO.	Petatlán - COMUNIDAD EL ZAPOTILLAL	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-429	PSA151009ET2 (PROYECTOS SAHERO)	310	\$0.00	\$2,141,959.00	\$2,141,959.00	\$2,141,959.00	\$2,141,959.00	\$2,141,959.00	\$2,141,959.00	\$2,141,959.00	\$0.00	100.00%	100.00%
50	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliacion de la red de distribucion del sistema de agua potable en la colonia caña de agua, de la comunidad de san jeronimito, municipio de petatlan, estado de guerrero.	Petatlán - COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO	Adjudicación Directa	MPG-FAISM-2022-AD-434	GPY081125FN0 (GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)	850	\$0.00	\$573,625.03	\$573,625.03	\$573,625.03	\$573,625.03	\$573,625.03	\$573,625.03	\$573,625.03	\$0.00	100.00%	100.00%
51	Directa	Agua Potable (APO)	AMPLIACION DE LA RED AGUA POTABLE DE LA CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO.	Petatlán - COLONIA BENITO JUAREZ	Adjudicación Directa	MPG-Faism-DF-2022-AD-436	GPY081125FN0 (GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)	850	\$0.00	\$557,465.43	\$557,465.43	\$557,465.43	\$557,465.43	\$557,465.43	\$557,465.43	\$557,465.43	\$0.00	100.00%	100.00%
52	Directa	Agua Potable (APO)	Construccion de cuartos dormitorios en la zona sub urbana oriente del municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZONA URBANA ORIENTE	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Faism-DF-2022-I3P-439	MACH7212068B4 (HUGO MARTINEZ CORONA)	155	\$0.00	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>									<b>\$5,500,650.34</b>	<b>\$7,798,371.81</b>	<b>\$13,299,022.15</b>	<b>\$13,299,022.15</b>	<b>\$13,299,022.15</b>	<b>\$13,299,022.15</b>	<b>\$13,299,022.15</b>	<b>\$13,299,022.15</b>	<b>\$0.00</b>		
53	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA CAÑA DE AGUA, COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO.	Petatlán - COMUNIDAD SAN JERONIMITO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-431	PMA1510092MA (PROYECTOS MACOSA, S.A. DE C.V.)	2,300.00	\$0.00	\$1,850,560.09	\$1,850,560.09	\$1,850,560.09	\$1,850,560.09	\$1,850,560.09	\$1,850,560.09	\$1,850,560.09	\$0.00	100.00%	100.00%
54	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construccion de drenaje sanitario de la calle francisco chavarria valdeolivar, col. ejidal, municipio de petatlan, estado de guerrero.	Petatlán - COLONIA EJIDAL	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-432	GPY081125FN0 (GORA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES)	239	\$0.00	\$1,369,192.71	\$1,369,192.71	\$1,369,192.71	\$1,369,192.71	\$1,369,192.71	\$1,369,192.71	\$1,369,192.71	\$0.00	100.00%	100.00%
55	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO LOS MANGOS DE LA COLONIA CAMPAMENTO 28 DE JUNIO, MUNICIPIO DE PETATLAN ESTADO DE GUERRERO	Petatlán - COLONIA EL CAYUCO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-I3P-433	PSA151009ET2 (PROYECTOS SAHERO)	850	\$0.00	\$2,198,439.91	\$2,198,439.91	\$2,198,439.91	\$2,198,439.91	\$2,198,439.91	\$2,198,439.91	\$2,198,439.91	\$0.00	100.00%	100.00%

56	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de drenaje sanitario de la calle bugambillas, colonia benito juarez, municipio de petatlan, estado de guerrero.	Petatlán - CALLE BUGAMBILLAS. COLONIA BENITO JUAREZ. MUNICIPIO DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2022-13P-435	PMA1510092MA (PROYECTOS MACOSA, S.A. DE C.V.)	359	\$0.00	\$1,911,518.86	\$1,911,518.86	\$1,911,518.86	\$1,911,518.86	\$1,911,518.86	\$1,911,518.86	\$0.00	100.00%	100.00%	
<b>Total de Drenaje y Letrinas (DRE)</b>									<b>\$0.00</b>	<b>\$7,329,711.57</b>	<b>\$7,329,711.57</b>	<b>\$7,329,711.57</b>	<b>\$7,329,711.57</b>	<b>\$7,329,711.57</b>	<b>\$7,329,711.57</b>	<b>\$0.00</b>			
57	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de aulas para nivel secundaria	Murga - COMUNIDAD MURGA	Adjudicación Directa			250	\$550,000.00	-\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
58	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de barda perimetral para la escuela de la comunidad del tuzal	Puente Del Tuzal - COMUNIDAD EL TUZAL	Adjudicación Directa			850	\$856,320.00	-\$856,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
59	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de cancha techada	Las Salinas (salinas El Cuajo) - COMUNIDAD LAS SALINAS (LA SALINAS EL CUAJO)	Invitación a cuando menos tres personas			850	\$1,200,000.00	-\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
60	Directa	Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)	Construcción de techumbre para la explanada del estacionamiento de la organización de transportistas	Petatlán - EN ORGANIZACION DE TRANSPORTISTAS DE PETATLAN	Invitación a cuando menos tres personas			2,300.00	\$1,787,000.54	-\$1,787,000.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
<b>Total de Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE)</b>									<b>\$4,393,320.54</b>	<b>-\$4,393,320.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
61	Directa	Mejoramiento de Vivienda (MEV)	Construcción de cuartos dormitorios en el sector cayuco, municipio de petatlan, estado de guerrero.	Petatlán - SECTOR CAYUCO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Falsm-DF-2022-13P-422	OIGJ640422LV4 (JORGE OLIVAR GODINES)	20	\$0.00	\$2,139,542.69	\$2,139,542.69	\$2,139,542.69	\$2,139,542.69	\$2,139,542.69	\$2,139,542.69	\$0.00	100.00%	100.00%	
62	Directa	Mejoramiento de Vivienda (MEV)	Construcción de cuartos dormitorios en el sector ejidal, municipio de petatlan, estado de guerrero.	Petatlán - ZONA EJIDAL, MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Falsm-DF-2022-13P-423	OIGJ640422LV4 (JORGE OLIVAR GODINES)	20	\$0.00	\$2,140,428.54	\$2,140,428.54	\$2,140,428.54	\$2,140,428.54	\$2,140,428.54	\$2,140,428.54	\$0.00	100.00%	100.00%	
63	Directa	Mejoramiento de Vivienda (MEV)	Construcción de cuartos dormitorios en la zona sub urbana del municipio de petatlan, estado de guerrero	Petatlán - ZONA SUB URBANA DEL MUNICIPIO DE PETATLAN, ESTADO DE GUERRERO	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Falsm-DF-2022-13P-438	MACH7212068B4 (HUGO MARTINEZ CORONA)	150	\$0.00	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$2,145,331.58	\$0.00	100.00%	100.00%	
<b>Total de Mejoramiento de Vivienda (MEV)</b>									<b>\$0.00</b>	<b>\$6,425,302.81</b>	<b>\$6,425,302.81</b>	<b>\$6,425,302.81</b>	<b>\$6,425,302.81</b>	<b>\$6,425,302.81</b>	<b>\$6,425,302.81</b>	<b>\$0.00</b>			
64	Directa	Educación (ED)	Construcción de baños para cancha principal	Ocote De Peregrino - OCOTE DE PEREGRINO	Adjudicación Directa			239	\$386,280.00	-\$386,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%	
<b>Total de Educación (ED)</b>									<b>\$386,280.00</b>	<b>-\$386,280.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
<b>Total</b>									<b>\$68,369,318.00</b>	<b>\$2,497,929.80</b>	<b>\$70,867,247.80</b>	<b>\$70,867,247.80</b>	<b>\$70,867,247.80</b>	<b>\$70,867,247.80</b>	<b>\$70,867,247.80</b>	<b>\$0.00</b>			

Autorizó  
  
 Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
 Presidente Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE PETATLÁN, GRO.  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA

Visto Bueno  
  
 Profr. Bertha Diaz Garzon  
 Síndico Procurador Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE PETATLÁN, GRO.  
 2021 - 2024  
 SINDICATURA

Revisó  
  
 Lic. Perfecto Javier Solis Suazo  
 Contralor Interno  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 ORGANO DE CONTROL  
 INTERNO MUNICIPAL  
 PETATLAN, GUERRERO  
 2021 - 2024

Elaboró  
  
 Arq. José Manuel Pino Sanchez  
 Director de Obra Pública  
 Visto Bueno  
  
 Lic. Castro Buburrón  
 Presidente Municipal  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 ORGANO DE CONTROL  
 INTERNO MUNICIPAL  
 DE PETATLAN, GRO.  
 2021-2024  
 TESORERÍA





Municipio de Petatlán Guerrero  
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.  
 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Formato OP-1

Fecha: 31 de Diciembre de 2022

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Número Beneficiarios	Gasto Corriente								% Avance				
								Inversión								Sub ejercicio	Por Ejercer	Físico	Financiero	
								Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada						
1	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación y mantenimiento de relleno sanitario.	Petatlán - Municipio de Petatlán, Guerrero.	Adjudicación Directa	MPG-GC-2022-AD-399	MOAA641031D42 (Alfonsa Morales Acatitlan)	999	\$0.00	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$0.00	\$0.00	100.00%	100.00%
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>									\$0.00	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$0.00	\$0.00		
<b>Total Programa</b>									\$0.00	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$170,735.93	\$0.00	\$0.00		

Autorizó  
  
 Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
 Presidente Municipal  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE PETATLÁN, GRO.  
 2021 - 2024  
 PRESIDENCIA

Visto Bueno  
  
 Lic. Bertha Díaz Garzón  
 Síndico Procurador Municipal  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE PETATLÁN, GRO.  
 2021 - 2024

Revisó  
  
 Lic. Francisco Javier Solís Suazo  
 Controlador Interno  
  
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.  
 CONSTITUCIONAL  
 ORGANO DE CONTROL  
 INTERNO MUNICIPAL  
 PETATLAN.GUERRERO  
 2021 - 2024

Elaboró  
  
 Arq. Jose Nelson Pino Sanchez  
 Director de Obras Públicas  
  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 PETATLAN, GRO  
 2021 - 2024  
 OBRAS PÚBLICAS

Visto Bueno  
  
 Lic. Leopoldo Castro Bubbarrón  
 Tesorero Municipal  
  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE PETATLÁN, GRO.  
 2021 - 2024  
 TESORERÍA



Municipio de Petatlán Guerrero  
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.  
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022


Fecha: 31 de Diciembre de 2022


No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Programa: Ingresos Propios										% Avance		
								Número de Beneficiarios	Autorizada	Ampliaciones/ Transferencias	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Por Ejercer			Físico
1	Directa	Agua Potable (APO)	Construccion de 832 metros de drenaje sanitario con tuberia pad de 12 pulgadas de diametro, en la colonia hujalito, de la localidad de petatlan, municipio de petatlan guerrero.	Petatlán -	Administración Directa (Entidad)	MPG-IP-2022-ADM-441	MOBC990104HF6 (CAROLINA MORALES BEDOLLA)	500	\$0.00	\$972,877.11	\$972,877.11	\$972,877.11	\$972,877.11	\$972,877.10	\$972,877.10	\$0.00	\$0.01	100.00%	100.00%	
2	Directa	Agua Potable (APO)	Construccion de linea de distribucion de agua potable en la colinia primavera , de la localidad de petatlan.	Petatlán -	Administración Directa (Entidad)	MPG-IP-2022-ADM-442	MOBC990104HF6 (CAROLINA MORALES BEDOLLA)	120	\$0.00	\$1,147,744.00	\$1,147,744.00	\$1,147,744.00	\$1,147,744.00	\$1,137,744.00	\$1,137,744.00	\$0.00	\$10,000.00	100.00%	99.13%	
<b>Total de Agua Potable (APO)</b>									\$0.00	\$2,120,621.11	\$2,120,621.11	\$2,120,621.11	\$2,120,621.11	\$2,110,621.10	\$2,110,621.10	\$0.00	\$10,000.01			
<b>Total de Programa de Gastos Indirectos</b>									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>Total Programa</b>									\$0.00	\$2,120,621.11	\$2,120,621.11	\$2,120,621.11	\$2,120,621.11	\$2,110,621.10	\$2,110,621.10	\$0.00	\$10,000.01			

  
Lic. Perfecto Javier Aguilar Silva  
Presidente Municipal  
**H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024 PRESIDENCIA**

  
Profr. Bertha Díaz Garzón  
Síndico Procurador Municipal  
**H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024 SINDICATURA**

  
Lic. Francisco Javier Solís Suazo  
Presidente del Órgano Interno  
**H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024**

  
Arq. Jose Nelson Pino Sanchez  
Director de Obras Públicas  
**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024 OBRAS PÚBLICAS**

  
C.P. Geopoldo Castro Bubbarrón  
Tesorero Municipal  
**H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024 TESORERÍA**