




Municipio de Petatlán Guerrero.

Criterios para la integración y presentación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023.

Información de Obra Pública y Servicios

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento. Deberán incluir todas y cada una de las obras y acciones contempladas en el programa de inversión anual, cualquiera que sea el estado de avance físico y financiero.

Ejercicio fiscal 2023





Municipio de Petatlán Guerrero
 Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión						% Avance			
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero	
1	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehículo marca RAM 1500 modelo 2015	Petatlán - Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-629	CAROLINA MORALES BEDOLLA	5,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	100.00%	100.00%
2	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehículo marca toyota hilux dc mid 4x2 modelo 2016	Petatlán - Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-630	CAROLINA MORALES BEDOLLA	5,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	100.00%	100.00%
3	Otros	Programa de Gastos Indirectos	Arrendamiento de vehículo marca ram 1500 modelo 2013	Petatlán - Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-631	CAROLINA MORALES BEDOLLA	6,600.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	100.00%	100.00%
Total de Programa de Gastos Indirectos									0.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00			
4	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo El Mameyquito - Yerabuena, en el Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-570	MOISES GARCIA ROMAN	850	1,765,423.00	1,061,179.80	1,061,179.80	1,061,179.80	1,061,179.80	1,061,179.80	1,061,179.80	0.00	100.00%	100.00%
5	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 2 en los tramos el camalito - la calavera - ocote de cadena - colonia juarez, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-573	MOISES GARCIA ROMAN	850	1,079,356.34	1,079,356.34	1,079,356.34	1,079,356.34	1,079,356.34	1,079,356.34	1,079,356.34	0.00	100.00%	100.00%
6	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo piedra de veliano - ocote de peregrino - el cacao - la solitaria - la parquita, municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-574	GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ	850	2,890,000.00	2,124,017.27	2,124,017.27	2,124,017.27	2,124,017.27	2,124,017.27	2,124,017.27	0.00	100.00%	100.00%
7	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo llanos de la puerta - el camalote - el camalito - rancho nuevo, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2023-I3P-575	BENJAMIN FAJARDO VEJAR	780	2,173,233.00	2,173,233.38	2,173,233.38	2,173,233.38	2,173,233.38	2,173,233.38	2,173,233.38	0.00	100.00%	100.00%
8	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo la molonga - el parotal, municipio de Petatlán, estado de Guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2023-I3P-576	BENJAMIN FAJARDO VEJAR	850	2,077,365.00	2,077,365.51	2,077,365.51	2,077,365.51	2,077,365.51	2,077,365.51	2,077,365.51	0.00	100.00%	100.00%
9	Directa	Urbanización (URB)	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA HIGUERA RINCON DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE PETATLÁN, ESTADO DE GUERRERO.	Petatlán - la higuera, rincon del refugio	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2023-I3P-579	LINO ALBERTO VEJAR REYES	850	2,197,026.00	2,197,026.43	2,197,026.43	2,197,026.43	2,197,026.43	2,197,026.43	2,197,026.43	0.00	100.00%	100.00%
10	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural, en el tramo las lomas-celba de San José, municipio de Petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2023-I3P-580	PEDRO JUAREZ DE LA ROSA	750	1,851,379.00	1,851,379.12	1,851,379.12	1,851,379.12	1,851,379.12	1,851,379.12	1,851,379.12	0.00	100.00%	100.00%
11	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural, en el tramo casas viejas- el sauz- el mameyquito, municipio de Petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISM-2023-ADM-581	PEDRO JUAREZ DE LA ROSA	830	1,567,803.00	1,567,803.88	1,567,803.88	1,567,803.88	1,567,803.88	1,567,803.88	1,567,803.88	0.00	100.00%	100.00%
12	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo Las Galeras-La Morena, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-583	ALEJANDRO NAVA LANDEROS	790	1,960,899.00	1,581,852.12	1,581,852.12	1,581,852.12	1,581,852.12	1,581,852.12	1,581,852.12	0.00	100.00%	100.00%
13	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo La Soledad de los Enanos - Las Parrotas, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-584	JULIO CESAR AGUILERA CHIMAL	850	1,869,097.00	1,443,301.85	1,443,301.85	1,443,301.85	1,443,301.85	1,443,301.85	1,443,301.85	0.00	100.00%	100.00%
14	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo La Parotta - El Capre - El Carnotal, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-585	JULIO CESAR AGUILERA CHIMAL	700	2,320,973.00	2,320,973.83	2,320,973.83	2,320,973.83	2,320,973.83	2,320,973.83	2,320,973.83	0.00	100.00%	100.00%
15	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo La Papaya - El Varilla, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-586	PEDRO JUAREZ DE LA ROSA	850	1,950,065.00	1,347,878.88	1,347,878.88	1,347,878.88	1,347,878.88	1,347,878.88	1,347,878.88	0.00	100.00%	100.00%
16	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a la clavellina, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	850	1,198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
17	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle francisco chavarría valdeolivar, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	930	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Autorizada	Modificado	Inversión				% Avance		
											Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
18	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de circuito de calles alejandro bravo abarca y rogaciano alva alvarez, en la colonia la pintada, municipio de petatán, estado de querrero.	Petatán - Colonia La pintada, Petatán, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	170	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
19	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de calle lazaro cardenas, en la colonia el olivo, municipio de petatán, estado de querrero.	Petatán - Colonia el Olivo, Petatán, Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	850	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
20	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de calle benito juarez, en el municipio de petatán, estado de querrero.	Petatán - Calle Benito Juárez, Municipio de Petatán.	Licitación Pública	NA	NA	650	5,320,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
21	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle en la colonia el olivo, municipio de petatán, estado de querrero.	Petatán - Colonia el Olivo, Municipio de Petatán Guerrero.	Adjudicación Directa	NA	NA	460	484,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
22	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de calle jose maria morelos y pavon, colonia el olivo, petatlan, estado de querrero.	Petatán - Calle Jose Maria Morelos y Pavón, Petatán Guerrero.	Adjudicación Directa	NA	NA	650	484,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
23	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo Barrio de las Flores - La Barranca, Municipio de Petatán, Estado de Guerrero.	Petatán - Barrio las Flores - La Barranca, Petatán.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
24	Directa	Urbanización (URB)	Crédito simple adelanto de aportaciones banobras	Petatán - Petatán, Guerrero.	Administración Directa (Entidad)	NA	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	25,000.00	0.00	12,260,846.04	12,260,846.04	12,260,846.04	12,260,846.04	12,260,846.04	0.00	100.00%	100.00%
25	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de alumbrado público en el sector coyquilla norte del municipio de petatlan, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-632	JORGE OLIVAR GODINES	850	0.00	2,339,866.15	2,339,866.15	2,339,866.15	2,339,866.15	2,339,866.15	0.00	100.00%	100.00%
26	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de alumbrado público en el sector juluchuca del municipio de petatlan, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-633	JORGE OLIVAR GODINES	700	0.00	2,004,996.90	2,004,996.90	2,004,996.90	2,004,996.90	2,004,996.90	0.00	100.00%	100.00%
27	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle alejandro bravo abarca en la colonia la pintada, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-634	JACOBO PELAEZ CAMACHO	850	0.00	2,389,119.79	2,389,119.79	2,389,119.79	2,389,119.79	2,389,119.79	0.00	100.00%	100.00%
28	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle Rogaciano Alba Alvarez en la colonia La Pintada, municipio de Petatán, Estado de Guerrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-635	JACOBO PELAEZ CAMACHO	150	0.00	1,997,434.76	1,997,434.76	1,997,434.76	1,997,434.76	1,997,434.76	0.00	100.00%	100.00%
29	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle selva del valle en la colonia vicente querrero, municipio de petatlan, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-637	JACOBO PELAEZ CAMACHO	890	0.00	2,378,796.84	2,378,796.84	2,378,796.84	2,378,796.84	2,378,796.84	0.00	100.00%	100.00%
30	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle emiliano zapata en la colonia obrera, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-639	FRANCISCO SALAMANCA GARCIA	850	0.00	2,333,490.82	2,333,490.82	2,333,490.82	2,333,490.82	2,333,490.82	0.00	100.00%	100.00%
31	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo san Jerónimo - Barra de Potosi, en el municipio de Petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-640	FRANCISCO SALAMANCA GARCIA	700	0.00	667,234.01	667,234.01	667,234.01	667,234.01	667,234.01	0.00	100.00%	100.00%
32	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo la palma - poterillos - vaquetas, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-641	FRANCISCO SALAMANCA GARCIA	700	0.00	1,182,947.09	1,182,947.09	1,182,947.09	1,182,947.09	1,182,947.09	0.00	100.00%	100.00%
33	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo juluchuca - paso de la caiba - vista hermosa, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-AD-642	JACOBO PELAEZ CAMACHO	850	0.00	1,065,535.97	1,065,535.97	1,065,535.97	1,065,535.97	1,065,535.97	0.00	100.00%	100.00%
34	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo colonia juarez - las lomas, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Administración Directa (Entidad)	MPG-FAISMUN-2023-ADM-643	JULIO CESAR AGUILERA CHIMAL	700	0.00	1,150,563.50	1,150,563.50	1,150,563.50	1,150,563.50	1,150,563.50	0.00	100.00%	100.00%
35	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle vicente querrero, colonia caña de agua, en la comunidad de san jerónimo, municipio de petatán, estado de querrero.	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-645	ERIC MARIN ESCALERA	850	0.00	2,095,734.45	2,095,734.45	2,095,734.45	2,095,734.45	2,095,734.45	0.00	100.00%	100.00%
36	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle a la iglesia de la comunidad de palos blancos, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-646	ERIC MARIN ESCALERA	850	0.00	2,379,786.57	2,379,786.57	2,379,786.57	2,379,786.57	2,379,786.57	0.00	100.00%	100.00%
37	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle niños heroes en la colonia ejidal, municipio de petatán, estado de querrero	Petatán - Petatán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-IP-647	BERTOLDO RIVAS ROBLES	850	0.00	1,777,468.89	1,777,468.89	1,777,468.89	1,777,468.89	1,777,468.89	0.00	100.00%	100.00%

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión						% Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
38	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana, en la comunidad de Coyuquilla Sur, municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-648	BERTOLDO RIVAS ROBLES	850	0.00	2,078,095.66	2,078,095.66	2,078,095.66	2,078,095.66	2,078,095.66	0.00	100.00%	100.00%
39	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle Cuautemoc en la comunidad de coyuquilla norte, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-649	ERIC MARIN ESCALERA	850	0.00	2,334,307.28	2,334,307.28	2,334,307.28	2,334,307.28	2,334,307.28	0.00	100.00%	100.00%
40	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle francisco i. madero, en la colonia burocratas, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-650	BERTOLDO RIVAS ROBLES	850	0.00	2,382,697.66	2,382,697.66	2,382,697.66	2,382,697.66	2,382,697.66	0.00	100.00%	100.00%
41	Complementaria	Urbanización (URB)	Pavimentación de la calle insurgentes, en la comunidad de coyuquilla norte, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-651	ERIC MARIN ESCALERA	700	0.00	2,296,165.56	2,296,165.56	2,296,165.56	2,296,165.56	2,296,165.56	0.00	100.00%	100.00%
42	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de espacio multideportivo en la comunidad de llanos de la puerta, municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-653	SAID PINEDA VILLEGAS	930	0.00	2,019,353.52	2,019,353.52	2,019,353.52	2,019,353.52	2,019,353.52	0.00	100.00%	100.00%
43	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de espacio multideportivo en la comunidad de la tigrá, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-654	SAID PINEDA VILLEGAS	850	0.00	1,863,134.03	1,863,134.03	1,863,134.03	1,863,134.03	1,863,134.03	0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)									41,179,855.18	69,822,943.90	69,822,943.90	69,822,943.90	69,822,943.90	69,822,943.90	0.00		
44	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 2 en el tramo el camalote - las lomas, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	MPG-FAISMUN-2023-I3P-571	FRANCISCO SALAMANCA GARCIA	850	2,987,540.00	1,087,370.45	1,087,370.45	1,087,370.45	1,087,370.45	1,087,370.45	0.00	100.00%	100.00%
45	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de camino rural dentro de la ruta 5, en el tramo el parotal - la higuera, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-572	FRANCISCO SALAMANCA GARCIA	850	2,193,222.00	2,193,222.78	2,193,222.78	2,193,222.78	2,193,222.78	2,193,222.78	0.00	100.00%	100.00%
46	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de camino rural en el tramo arroyo seco - los mangos, municipio de Petatlán, estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-577	ALEJANDRO NAVA LANDEROS	850	2,020,000.00	1,722,715.57	1,722,715.57	1,722,715.57	1,722,715.57	1,722,715.57	0.00	100.00%	100.00%
47	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de camino rural en el tramo Barranca del sereno-Los Renovales, municipio de Petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-578	LINO ALBERTO VEJAR REYES	850	2,000,020.00	1,855,382.69	1,855,382.69	1,855,382.69	1,855,382.69	1,855,382.69	0.00	100.00%	100.00%
48	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación de la red de agua potable en la colonia celerino ponce, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Colonia Celerino Ponce, Petatlán Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	750	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
49	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de red de agua potable en la calle "las mesas", municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Calle Las Mesas, Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	650	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
50	Directa	Agua Potable (APO)	Rehabilitación de sistema de agua potable en la comunidad de canalejas, municipio de petatlán, estado de guerrero-	Las Canalejas - Comunidad de Canalejas, Municipio de Petatlán Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	850	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
51	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de potrerillo, municipio de petatlán, estado de guerrero	Potrerillos - El Potrerillo, Municipio de Petatlán.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	550	2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
52	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción de sistema de agua potable en la comunidad de la otatera, municipio de petatlán, estado de guerrero	La Otatera - La Otatera, Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	680	2,145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
53	Directa	Agua Potable (APO)	Construcción del sistema de agua potable en la comunidad de la Otatera, municipio de Petatlán, estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-644	JULIO CESAR AGUILERA CHIMAL	850	0.00	1,222,753.31	1,222,753.31	1,222,753.31	1,222,753.31	1,222,753.31	0.00	100.00%	100.00%
54	Directa	Agua Potable (APO)	Pavimentación de la calle la pavimentada en la comunidad de san jerónimo, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-FAISMUN-2023-I3P-652	BERTOLDO RIVAS ROBLES	650	0.00	2,243,318.47	2,243,318.47	2,243,318.47	2,243,318.47	2,243,318.47	0.00	100.00%	100.00%
Total de Agua Potable (APO)									19,692,782.00	10,324,763.27	10,324,763.27	10,324,763.27	10,324,763.27	10,324,763.27	0.00		
55	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de drenaje sanitario en la calle luis echeverría, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Calle Luis Echeverría, Petatlán Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	750	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
56	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de drenaje en la calle lazaro cardenas, col. el olivo, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Colonia el Olivo, Petatlán Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	850	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión						% Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
57	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de drenaje sanitario en la calle huerta de platanos, comunidad de san jeronimito, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - San Jeronimito, Petatlán, Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	850	2,354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
58	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de línea de drenaje en la calle miramontes, col. el barrozal, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Calle Miramontes, Petatlán Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	NA	NA	330	2,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
59	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de drenaje sanitario en el círculo de calles alejandro bravo abarca y rogaliano alva alvarez, en la colonia la pintada, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Colonia la Pintada, Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	NA	NA	100	484,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
60	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de drenaje sanitario en la comunidad de san jeronimito, calle huerta de platanos, municipio de petatlán, estado de guerrero.	San Jeronimito (san Jerónimo) - San Jeronimito, Municipio de Petatlán Guerrero	Adjudicación Directa	NA	NA	550	484,347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									9,632,695.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa									70,505,333.00	81,767,707.17	81,767,707.17	81,767,707.17	81,767,707.17	81,767,707.17	81,767,707.17	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Autorizó
 Lic. Rafael Navajas Gudiño Silva
 Presidente Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024 PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Elaboró
 Lic. Bertha Pérez Garza
 Síndico Procurador Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024. SINDICATURA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Elaboró
 Arq. José Nelson Pineda Sánchez
 Director de Obras Públicas
PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024 OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Elaboró
 C. R. Leopoldo Castro Burburón
 Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024. TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Revisó
 Lic. Francisco Javier Solís Suazo
 Contralor Interno
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL PETATLÁN, GUERRERO 2021 - 2024



Municipio de Petatlán Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Formato OP-3

No	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número de Beneficiarios	Inversión						% Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
1	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural en el tramo Barrio de las Flores - La Barranca, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-617	GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ	30,000.00	0.00	2,365,139.21	2,365,139.21	2,365,139.21	2,365,139.21	2,365,139.21	0.00	100.00%	100.00%
2	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de camino rural a la clavellina, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-619	MOISES GARCIA ROMAN	30,000.00	0.00	1,557,497.97	1,557,497.97	1,557,497.97	1,557,497.97	1,557,497.97	0.00	100.00%	100.00%
3	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agricola caminos saca cosechas en el sector la palma, municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - La Palma, Municipio de Petatlán.	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-620	MOISES GARCIA ROMAN	20,000.00	0.00	2,135,918.36	2,135,918.36	2,135,918.36	2,135,918.36	2,135,918.36	0.00	100.00%	100.00%
4	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agricola caminos saca cosechas en el sector el parotal, municipio de petatlán, estado de guerrero.	El Parotal - El Parotal, Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-621	FRANCISCO SALAMANCA GARCIA	20,000.00	0.00	1,365,997.53	1,365,997.53	1,365,997.53	1,365,997.53	1,365,997.53	0.00	100.00%	100.00%
5	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agricola caminos saca cosechas en el sector el camalote, municipio de petatlán, estado de guerrero.	El Camalote - El Camalote, Petatlán Guerrero.	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-622	ALEJANDRO NAVA LANDEROS	10,000.00	0.00	1,758,409.30	1,758,409.30	1,758,409.30	1,758,409.30	1,758,409.30	0.00	100.00%	100.00%
6	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de alumbrado público en la zona sub-urbana del municipio de petatlán, estado de guerrero.	Petatlán - Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-623	JORGE OLIVAR GODINES	30,000.00	0.00	2,369,101.18	2,369,101.18	2,369,101.18	2,369,101.18	2,369,101.18	0.00	100.00%	100.00%
7	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de alumbrado público en la zona rural del municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Petatlán Guerrero	Administración Directa (Entidad)	MPG-Banobras-2023-ADM-624	JORGE OLIVAR GODINES	30,000.00	0.00	2,318,119.59	2,318,119.59	2,318,119.59	2,318,119.59	2,318,119.59	0.00	100.00%	100.00%
8	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agricola caminos saca cosechas en el sector la molonga, municipio de petatlán, estado de guerrero	La Molonga - La Molonga, Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-625	ALEJANDRO NAVA LANDEROS	20,000.00	0.00	2,091,509.52	2,091,509.52	2,091,509.52	2,091,509.52	2,091,509.52	0.00	100.00%	100.00%
9	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agricola caminos saca cosechas en el sector La Morena, Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero.	Petatlán - La Morena, Municipio de Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-626	GEUDELIO RAMIREZ RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	1,869,446.71	1,869,446.71	1,869,446.71	1,869,446.71	1,869,446.71	0.00	100.00%	100.00%
10	Directa	Urbanización (URB)	Rehabilitación de infraestructura agricola caminos saca cosechas en el sector colonia juarez, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Colonia Juarez, Petatlán Guerrero	Invitación a cuando menos tres personas	MPG-Banobras-2023-13P-627	JESUS CONTRERAS GABRIEL	15,000.00	0.00	1,005,477.75	1,005,477.75	1,005,477.75	1,005,477.75	1,005,477.75	0.00	100.00%	100.00%
11	Complementaria	Urbanización (URB)	Rehabilitación con pavimento hidraulico de la calle lazaro cardenas, colonia el olivo, municipio de petatlán, estado de guerrero	Petatlán - Calle Lazaro Cardenas, col. el Olivo, Petatlán Guerrero.	Administración Directa (Entidad)	MPG-Banobras-2023-ADM-628	JUAN JOSE CAMACHO GALEANA	10,000.00	0.00	2,263,382.46	2,263,382.46	2,263,382.46	2,263,382.46	2,263,382.46	0.00	100.00%	100.00%
Total de Urbanización (URB)									0.00	21,099,999.58	21,099,999.58	21,099,999.58	21,099,999.58	21,099,999.58	0.00		
Total									0.00	21,099,999.58	21,099,999.58	21,099,999.58	21,099,999.58	21,099,999.58	0.00		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. Perfecto Javier Aguilera Silva
 Presidente Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. Juan Carlos Sánchez
 Síndico Procurador Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024.
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. José Manuel Rodríguez
 Director de Obras Públicas
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024.
OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.P. Leopoldo Castro Blandón
 Tesorero Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024.
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Lic. Francisco Javier Solís Suazo
 Controlador Interno
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL DE PETATLÁN, GRO. 2021 - 2024.
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



Municipio de Petatlán Guerrero
Reporte de Avance Físico-Financiero de Obras y Acciones, al Cierre del Periodo.
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Formato OP-3

No	Clasificación Proyecto	Rubro Inversión	Nombre Obra o Acción	Localidad y/o Colonia	Modalidad Ejecución	Contrato	Proveedor	Número Beneficiarios	Inversión						% Avance		
									Autorizada	Modificado	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Sub ejercicio	Físico	Financiero
1	Directa	Agua Potable (APO)	Ampliación de la red de distribución del sistema de agua potable en la colonia la caña de agua, de la comunidad de san jeronimo, municipio de petatlan.	San Jeronimito (san Jerónimo) - COLONIA LA CAÑA DE AGUA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMITO	Adjudicación Directa	MPG-IP-2023-AD-778	MANUEL SALVADOR CHAVEZ BERDEJA	150	\$0.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Agua Potable (APO)									\$0.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$722,336.00	\$0.00		
2	Directa	Drenaje y Letrinas (DRE)	Construcción de 780 m de drenaje sanitario con tubería pad 12" de diametro en la calle bugambillas, colonia benito juarez, municipio de petatlan.	Petatlán - Calle bugambillas, colonia benito juarez	Adjudicación Directa	MPG-IP-2023-AD-777	MANUEL SALVADOR CHAVEZ BERDEJA	150	\$0.00	\$685,454.90	\$685,454.90	\$685,454.90	\$685,454.90	\$685,454.90	\$0.00	100.00%	100.00%
Total de Drenaje y Letrinas (DRE)									\$0.00	\$685,454.90	\$685,454.90	\$685,454.90	\$685,454.90	\$685,454.90	\$0.00		
Total Programa									\$0.00	\$1,407,790.90	\$1,407,790.90	\$1,407,790.90	\$1,407,790.90	\$1,407,790.90	\$0.00		

Autorizó
Lic. Primitivo Muñoz Aguilar
Presidente Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO.
2021 - 2024
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lic. Francisco Javier Solís Suazo
Síndico Municipal
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO.
2021 - 2024.
SINDICATURA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Esboró
Arq. José Nelson Pina Sánchez
Director de Obras Públicas
H. AYUNTAMIENTO DE PETATLÁN, GRO.
2021 - 2024.
TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.P. Francisco Castro Bujarrán
Director Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Revisó
Lic. Francisco Javier Solís Suazo
Controlador Interno
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
PETATLAN, GUERRERO
2021 - 2024
PETATLAN, GRO
2021 2024
OBRAS PÚBLICAS

La diferencia observada entre el techo financiero y el avance físico financiero corresponde a los rendimientos financieros que generó la cuenta bancaria.

A continuación se detallan los conceptos

Importe Avance Físico Financiero y Propuesta de Inversión FAISMUN	81,767,707.17
Importe Techo Financiero	81,767,349.00
Diferencia	358.17

Diferencia:	358.17
Comisiones Bancarias	354.96
Reintegro a la Tesofe	24.62
Total	737.75

Aportaciones Federales	81,767,349.00
Intereses Financieros	737.75
Importe Estado Analítico Por Rubro de Ingresos	81,768,086.75

Avance Físico Financiero	81,767,707.17
Comisiones Bancarias	354.96
Reintegro A La Tesofe	24.62
Importe Estado Analítico Por COG	81,768,086.75